

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2024-15	담당부서 작성자	(리스크관리본부/안전운영부) (선임관리역 박성칠/031-8005-8925/ sungchil.park@koreaexim.go.kr)																					
사 업 명	한국수출입은행 데이터센터 신축																							
사업개요 및 추진경과	<div>○ 추진배경</div> <div>- 현재 본점 주컴퓨터실의 안전성 미흡 및 수용공간 포화</div> <div>- 내진설계 미적용, 단독 전원 미확보 등 정부 권고 미충족</div> <div>- 디지털금융 도입, IT 장비 증가로 '24년 수용공간 90% 수준으로 포화</div> <div>○ 추진기간 : '19. 5월 ~ '24. 9월</div> <div>○ 총사업비 : 783억원(부가세 포함)</div> <div>○ 주요내용</div> <div>- 안정성·효율성·견고성·확장성이 확보된 데이터센터 신축</div> <div>- 전산동(지상 3층), 업무동(지하1층·지상4층) (연면적 11,459m²)</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- '19. 10월 데이터센터 신축 기본계획(안) 수립</div> <div>- '20. 10월 데이터센터 신축 추진계획(안) 수립</div> <div>- '21. 5월 공공건축 심의(공공건축심의위원회)</div> <div>- '21. 7월 건축설계 착수('21.7월 ~ '22.5월)</div> <div>- '22. 8월 IT인프라 구축·이전 컨설팅 실시('22.8월 ~ '23.2월)</div> <div>- '22. 10월 건축허가</div> <div>- '22. 12월 건축공사 착공('22.12월 ~ '24.7월, 20개월)</div> <div>- '23. 12월 골조공사(지하1층) 진행 중</div>																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 안전운영부 / 최종 결재자 : 이사회</div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무(업무분담 내용)</td></tr><tr><td>부장</td><td>정두화</td><td>G1</td><td>'21.7월 ~</td><td>업무 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>김창원</td><td>G2</td><td>'23.1월 ~</td><td>실무 책임</td></tr><tr><td>선 임</td><td>박성칠</td><td>별정직</td><td>'21.6월 ~</td><td>실무 담당</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)	부장	정두화	G1	'21.7월 ~	업무 총괄	팀장	김창원	G2	'23.1월 ~	실무 책임	선 임	박성칠	별정직	'21.6월 ~	실무 담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)																				
부장	정두화	G1	'21.7월 ~	업무 총괄																				
팀장	김창원	G2	'23.1월 ~	실무 책임																				
선 임	박성칠	별정직	'21.6월 ~	실무 담당																				
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 해당사항 없음</div>																							
추진실적	<div>○ 개념설계('21.10월 완료)</div> <div>○ 건축설계('22.5월 완료)</div> <div>○ 건설사업관리('21.10월 착수)</div> <div>○ IT인프라 구축·이전 컨설팅('22.8월 착수)</div> <div>○ 시공업체(건설,전기,통신,소방) 선정 및 계약체결('22.11월 완료)</div> <div>○ 건축공사 착공('22.12월)</div> <div>○ 골조공사(지하1층) 진행 중</div>																							